

Канализация					
№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
<i>Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание</i>					
	6 мкр., д.1, т/у	крепление канализации			
		лента крепёжная	м.	1,50	
		дюбель-гвозди 6x45	шт.	1,00	119/08
	6 мкр., д.4, кв.93	обследование инженерных сетей			157/08
	6 мкр., д.7, "Магнит Косметик"	обследование инженерных сетей			28/08
	6 мкр., д.7, т/у	обследование инженерных сетей			78/08
	6 мкр., д.7, кв.55	обследование инженерных сетей			246/08
	6 мкр., д.8А, кв.23	обследование инженерных сетей			58/08
	6 мкр., д.8А	прочистка общего засора			11/08
	6 мкр., д.11, 2 под.	прочистка общего засора			35/08
	6 мкр., д.14, кв.52	обследование инженерных сетей			72/08
	6 мкр., д.15, 1 под.	обследование инженерных сетей			148/08
	6 мкр., д.15, 2 под.	обследование инженерных сетей			237,276/08
	6 мкр., д.15, 2 под.	собрали кан.стояк			42/08
	6 мкр., д.15, 4 под.	прочистка общего засора			111/08
	6 мкр., д.19, 2 под.	прочистка общего засора			
		дезинфекция подвала			281/08
	6 мкр., д.19, 4 под.	прочистка общего засора			275/08
	6 мкр., д.22, кв.18	обследование инженерных сетей			235/08
	6 мкр., д.22, кв.53	обследование инженерных сетей			29/08
	6 мкр., д.22, 4 под.	прочистка общего засора			286/08
	6 мкр., д.24, 1 под.	обследование инженерных сетей			134/08
	6 мкр., д.24, 2 под.	собрали кан.стояк			
	4 под.	прочистка общего засора			
		дезинфекция подвала			108/08
	6 мкр., д.24, 4 под.	обследование инженерных сетей			268/08
	6 мкр., д.27, 2 под.	стоят колодцы			226/08
	6 мкр., д.33, 2 под.	установка заглушки на ливневку	шт.	1,00	154/08
	ул.Лесная, д.5	прочистка общего засора			76/08
	ул.Лесная, д.5, кв.1,2	обследование инженерных сетей			218/08
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.6, кв.46	демонтаж трубопровода д.110мм	м.	5,00	
		прокладка трубопровода д.110мм	м.	5,00	
		(L=0,25м-2шт., L=1-3шт., L=1,5м-1шт.)			
		установка ПЧП д.110мм с манжетой	шт.	1,00	
		манжета д.110x123мм	шт.	1,00	
		установка патрубка комп.д.110мм	шт.	1,00	
		установка ревизии д.110мм	шт.	1,00	
		установка тройника д.110x90	шт.	2,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	86/08
	6 мкр., д.6, кв.49	демонтаж трубопровода д.110мм	м.	2,40	

		прокладка трубопровода д.110мм	м.	2,40	
		(L=0,25м-1шт., L=0,75м-1шт., L=1,5м-1шт.)			
		установка ПЧП д.110мм с манжетой	шт.	1,00	
		манжета д.110х123мм	шт.	1,00	
		установка патрубка комп.д.110мм	шт.	1,00	
		установка тройника д.110х90	шт.	2,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	61/08
6 мкр., д.15, подвал		откачка воды 8 м/часов	м3	104,00	
20.08.2020г.		мощность насоса 13м3/час			
		автомобиль "Газель"	час	0,50	6/08
6 мкр., д.15, подвал		откачка воды 8 м/часов	м3	104,00	
26.08.2020г.		мощность насоса 13м3/час			
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
6 мкр., д.19, 4 под.		откачка воды 8 м/часов	м3	104,00	
25.08.2020г.		мощность насоса 13м3/час			
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
6 мкр., д.22, кв.18,21		пробивка в бетонном полу отверстия	отв.	1,00	
		демонтаж трубопровода д.110мм	м.	3,00	
		прокладка трубопровода д.110мм	м.	3,00	
		(L=1,5м-2шт.)			
		манжета д.110х123мм	шт.	1,00	
		установка патрубка комп.д.110мм	шт.	1,00	
		установка ревизии д.110мм	шт.	1,00	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	235/08
6 мкр., д.27, подвал		откачка воды 8 м/часов	м3	104,00	
21.08.2020г.		мощность насоса 13м3/час			
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
6 мкр., д.27, подвал		откачка воды 8 м/часов	м3	104,00	
24.08.2020г.		мощность насоса 13м3/час			
		автомобиль "Газель"	час	0,50	