

1	2	3	4	5	6
	6 мкр., д.22, кв.114	демонтаж радиатора установка радиатора б/м 8 секций (радиатор жильца) набор для радиатора 3/4" без кронштейна кронштейн для радиатора б/м 7мм замена трубопровода ст.д.20мм отвод ст.д.20мм приварка резьбы д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=110мм врезка в действующие сети д.15мм (подводы в стояк)	шт. шт. шт. шт. м. шт. шт. шт. врез.	1 1 1 3 2,0 4 2 2 2	26/01
	6 мкр., д.24, подвал	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.26, т/у	наложение сварного шва врезка в действующие сети д.25мм отвод д.25мм замена трубопровода ст.д.25мм	шт. врез. шт. м.	1 1 2 3,42	
	6 мкр., д.26, 6 под., подвал 08.01.23г.	смена сгона в сборе д.20мм L=150мм смена крана шарового д.20мм г-г врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-ш врезка в действующие сети д.20мм (стояк) приварка резьбы д.20мм	шт. шт. врез. шт. шт. врез. шт.	2 2 3 3 3 1 2	28/01
	6 мкр., д.26, 2 под., подвал 09.01.23г.	приварка резьбы д.20мм врезка в действующие сети д.20мм резьба д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=110мм смена крана шарового д.20мм г-г врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-ш	шт. врез. шт. шт. шт. врез. шт. шт.	1 1 1 1 1 1 1 1	37/01
	6 мкр., д.30, кв.18	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт. шт.	1 1	11/01
	6 мкр., д.33, 1,2,3 под., подъездное отопление, лифтовый холл	смена крана шарового д.15мм г-г смена крана шарового д.20мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=110мм смена сгона в сборе д.15мм L=150мм смена сгона в сборе д.20мм L=110мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	16 6 3 1 4 2	
	ул.Лесная, д.5	замена элеватора в тепловом узле	шт.	1	
Горячее водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	6 мкр., д.8А, ВВП	замена шайбы прокладка паронит.д.100мм	шт.	3	
	6 мкр., д.10, ВВП	замена шайбы прокладка паронит.д.50мм	шт.	3	