

Отопление					
№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	6 мкр., д.3, кв.6	развоздушивание стояка			224/01
	6 мкр., д.3, кв.10	развоздушивание стояка			225/01
	6 мкр., д.5, кв.63	развоздушивание стояка			60/01
	6 мкр., д.5, кв.65	обследование инженерных сетей			59/01
	6 мкр., д.5, кв.79	развоздушивание стояка			64/01
	6 мкр., д.5, кв.85	развоздушивание стояка			61/01
	6 мкр., д.8А, кв.2	обследование инженерных сетей			101/01
	6 мкр., д.10, кв.21	обследование инженерных сетей			42/01
	6 мкр., д.11, кв.54	перепакровка подвода к радиатору по контррайке			17/01
	6 мкр., д.12, т/у	ревизия дроссельного устройства прокладка паронит.д.100мм прокладка паронит.д.80мм	шт. шт.	2 2	
	6 мкр., д.12, кв.55	перепакровка подвода к радиатору по контррайке			65/01
	6 мкр., д.12, кв.55	ревизия контррайки			76/01
	6 мкр., д.14, т/у	ревизия дроссельного устройства прокладка паронит.д.80мм прокладка паронит.д.50мм	шт. шт.	2 1	
	6 мкр., д.15, кв.36	обследование инженерных сетей			220/01
	6 мкр., д.15, кв.42	обследование инженерных сетей			36/01
	6 мкр., д.18/1, кв.3а	обследование инженерных сетей			102/01
	6 мкр., д.18/1, кв.5	обследование инженерных сетей			99/01
	6 мкр., д.18/1, кв.29	перепакровка подвода к полотенцесушителю по муфте			19/01
	6 мкр., д.18/1, кв.29	смена сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт.	1	164/01
	6 мкр., д.21, кв.1	обследование инженерных сетей			58/01
	6 мкр., д.21, кв.62	перепакровка подвода к радиатору по контррайке			25/01
	6 мкр., д.22, кв.24	обследование инженерных сетей			34/01
	6 мкр., д.24, 4 под.	крепление радиатора кронштейн для радиатора	шт.	1	
	6 мкр., д.26, кв.52	развоздушивание стояка			29/01
	6 мкр., д.26, кв.58	обследование инженерных сетей			54/01
	6 мкр., д.26, кв.62	развоздушивание стояка			45/01
	6 мкр., д.26, кв.64	обследование инженерных сетей			38/01
	6 мкр., д.26, кв.69	обследование инженерных сетей			32/01
	6 мкр., д.26, кв.74	развоздушивание стояка			39/01
	6 мкр., д.26, кв.75	обследование инженерных сетей			33/01
	6 мкр., д.27, кв.69	перепакровка подвода к радиатору			63/01
	6 мкр., д.28, кв.31	обследование инженерных сетей			35/01
	6 мкр., д.30, кв.34	обследование инженерных сетей			30/01
	6 мкр., д.33, кв.15	обследование инженерных сетей			137/01
	6 мкр., д.33, кв.43	развоздушивание стояка			13/01
	6 мкр., д.33, кв.103	развоздушивание стояка			132/01

1	2	3	4	5	6
	6 мкр., д.33, кв.107	развоздушивание стояка			144/01
	ул.Лесная, д.4В, кв.21	обследование инженерных сетей			126/01
	ул.Ордж., д.7, кв.9	ревизия подвода к радиатору			213/01
	ул.Ордж., д.7, кв.9	перепакровка подвода к радиатору по контргайке			173/01
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.3	замена аварийного участка трубопровода отопления в технологическом канале под полами кв.№ 51 и под полами тамбура подъезда № 4, с последующей тепловой изоляцией			
	6 мкр., д.8, 2 под., подвал ввод отопления	смена трубопровода ст.д.89мм отвод ст.д.89мм переход д.89х57мм смена трубопровода ст.д.76мм смена трубопровода ст.д.57мм отвод ст.д.57мм врезка в действующие сети д.57мм врезка в действующие сети д.25мм (стояк) приварка резьбы д.25мм смена сгона в сборе д.25мм L=150мм смена крана шарового д.25мм г-г смена крана шарового д.15мм г-г	м. шт. шт. м. м. шт. врез. врез. шт. шт. шт. шт.	7,55 1 1 0,15 0,19 3 1 1 2 1 1 1	
	6 мкр., д.8А, т/у	смена крана шарового д.25мм г-г автомобиль "Газель"	шт. час	1 1	
	6 мкр., д.10, кв.23	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт. шт.	1 1	31/01
	6 мкр., д.11, кв.54 24.01.23г.	приварка резьбы д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм смена прох.пробки д.20мм пр.	шт. шт. шт.	1 1 1	168/01
	6 мкр., д.15	замена крана шарового фланцевого в тепловом узле	шт.	1	
	6 мкр., д.18/1, т/у	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.18/1, кв.33	демонтаж радиатора прокладка трубопровода пп д.20мм арм. муфта комб.пп д.20х3/4" ВР уголок пп д.20х90	шт. м. шт. шт.	1 0,60 2 2	117/01
	6 мкр., д.18/2	устройство тепловой изоляции трубопроводов отопления в тепловом узле	м.	91,1	
	6 мкр., д.22, кв.114	демонтаж радиатора установка радиатора б/м 8 секций (радиатор жильца) набор для радитора 3/4" без кронштейна кронштейн для радиатора б/м 7мм замена трубопровода ст.д.20мм отвод ст.д.20мм	шт. шт. шт. шт. м. шт.	1 1 1 3 2,0 4	

1	2	3	4	5	6
		приварка резьбы д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=110мм врезка в действующие сети д.15мм (подводы в стояк)	шт. шт. врез.	2 2 2	26/01
	6 мкр., д.24, подвал	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.26, т/у	наложение сварного шва врезка в действующие сети д.25мм отвод д.25мм замена трубопровода ст.д.25мм	шт. врез. шт. м.	1 1 2 3,42	
	6 мкр., д.26, 6 под., подвал 08.01.23г.	смена сгона в сборе д.20мм L=150мм смена крана шарового д.20мм г-г врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-ш врезка в действующие сети д.20мм (стояк) приварка резьбы д.20мм	шт. шт. врез. шт. шт. врез. шт.	2 2 3 3 3 1 2	28/01
	6 мкр., д.26, 2 под., подвал 09.01.23г.	приварка резьбы д.20мм врезка в действующие сети д.20мм резьба д.20мм смена сгона в сборе д.20мм L=110мм смена крана шарового д.20мм г-г врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) резьба д.15мм кран шаровый д.15мм г-ш	шт. врез. шт. шт. шт. врез. шт. шт.	1 1 1 1 1 1 1 1	37/01
	6 мкр., д.30, кв.18	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт. шт.	1 1	11/01
	6 мкр., д.33, 1,2,3 под., подъездное отопление, лифтовый холл	смена крана шарового д.15мм г-г смена крана шарового д.20мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=110мм смена сгона в сборе д.15мм L=150мм смена сгона в сборе д.20мм L=110мм смена сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	16 6 3 1 4 2	
	ул.Лесная, д.5	замена элеватора в тепловом узле	шт.	1	