

Канализация					
№ п/	Адрес	Вид работ	Ед. измер	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	6 мкр., д.3, 2 под., приямок	обследование инженерных сетей			5/01
	6 мкр., д.3, 4 под., приямок	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм заглушка д.110мм установка отвода д.110х15 установка отвода д.110х45 установка тройника д.110х45 лента крепежная саморез 3,5х45 дюбель 8х60мм	м. м. шт. шт. шт. шт. м. шт. шт.	0,25 0,25 1 1 4 1 3 3 3	
	6 мкр., д.4, 3 под.	обследование инженерных сетей			88/01
	6 мкр., д.6, 1 под.	стоят колодцы			4/01
	6 мкр., д.6, 1 под.	дезинфекция подвала			2/01
	6 мкр., д.6, 3 под., подвал	собрали канализ. стояк дезинфекция подвала			65/01
	6 мкр., д.6, кв.37,40	обследование инженерных сетей			47/01
	6 мкр., д.6, кв.68	обследование инженерных сетей			136/01
	6 мкр., д.11, 1 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			35,132/01
	6 мкр., д.12, кв.61,64	обследование инженерных сетей			3/01
	6 мкр., д.14, 1 под., подвал	собрали канализ. стояк дезинфекция подвала			68/01
	6 мкр., д.14, кв.28	обследование инженерных сетей			18/01
	6 мкр., д.14, кв.50	обследование инженерных сетей			114/01
	6 мкр., д.15, 1-4 под., подвал	дезинфекция подвала			133/01
	6 мкр., д.15, 2 под., подвал	дезинфекция подвала			32/01
	6 мкр., д.15, 2 под., подвал	обследование инженерных сетей			44/01
	6 мкр., д.15, 1,2 под.	стоят колодцы			107,120/01
	6 мкр., д.18/2, кв.18,24	обследование инженерных сетей			84/01
	6 мкр., д.19, кв.43,47	обследование инженерных сетей			7,10,95/01
	6 мкр., д.19, 1 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			149/01
	6 мкр., д.19, 2 под., подвал	установка патрубка комп.д.110мм установка ПЧП д.110мм с манжетой манжета д.110х123 установка муфты д.110мм установка д.110х15	шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 1 1 1	
	6 мкр., д.19, 3/4 под.	стоят колодцы			118/01
	6 мкр., д.19, 1-4 под.	стоят колодцы			119/01
	6 мкр., д.19, подвал	дезинфекция подвала			134/01
	6 мкр., д.21, 4/5 под., подвал	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм	м. м.	2,0 2,0	

1	2	3	4	5	6
	6 мкр., д.21, кв.3,6	обследование инженерных сетей			1/01
	6 мкр., д.21, кв.36	обследование инженерных сетей			25/01
	6 мкр., д.22, кв.9	обследование инженерных сетей			146/01
	6 мкр., д.23, 2 под.	дезинфекция подвала			140,142/01
	6 мкр., д.24, 1 под.	прочистка общего засора			74/01
	6 мкр., д.27, 2 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			152/01
	6 мкр., д.27, 6 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			153/01
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.10, кв.41,44	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм установка патрубка комп.д.110мм установка ПЧП д.110мм с манжетой манжета д.110х123мм установка тройника д.110х90 герметик силиконовый	м м шт. шт. шт. шт.	3,5 3,5 2 2 2 1 1	148/1,148/2/11
	6 мкр., д.15, кв.41-подвал	демонтаж унитаза демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.50мм установка патрубка комп.д.110мм установка ревизии д.110мм установка ПЧП д.110мм с манжетой манжета д.110х123мм установка перехода д.110/50 установка отвода д.110х45 установка отвода д.110х15 установка отвода д.50х45 установка тройника д.110х90 установка тройника д.110х45 установка тройника д.110/50х45 монтаж унитаза	шт. м м м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 2,25 2,25 0,25 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1	43/10
	6 мкр., д.24, кв.17	демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.50мм установка патрубка комп.д.50мм установка ревизии д.50мм установка ПЧП д.50мм манжета д.50х73мм установка отвода д.50х45 установка тройника д.50х45	м м шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2,25 2,25 1 1 1 2 1 2	128/1/01
	6 мкр., д.26, кв.2	демонтаж унитаза демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм установка патрубка комп.д.110мм установка ревизии д.110мм установка ПЧП д.110мм с манжетой манжета д.110х123мм установка перехода д.110/50 установка тройника д.110х90 монтаж унитаза	шт. м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 3,25 3,25 1 1 1 1 1 1 1 1	196/1/10

1	2	3	4	5	6
	6 мкр., д.30, кв.60	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм установка патрубка комп.д.110мм заглушка д.110мм установка ПЧП д.110мм с манжетой манжета д.110х123мм установка тройника д.110х90	м. м. шт. шт. шт. шт. шт.	2 2 1 1 1 2 1	83/01
Откачка воды в подвальных помещениях					
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.15	откачка воды 3 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	39	
	6 мкр., д.15	откачка воды 2 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	26	
	6 мкр., д.19	откачка воды 4 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	52	