

1	2	3	4	5	6
	6 мкр., д.11	демонтаж вварной задвижки. установка шарового фланцевого крана (задвижки). замена шарового фланцевого крана (задвижки)	шт.	2	
	6 мкр., д.12, ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.14, ТУ	смена крана шарового д.25мм г-ш смена крана шарового д.25мм г-г смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт. шт.	1 1 3	
	6 мкр., д.15, ТУ	замена трубопровода ст. д.80мм приварка фланца д.80-16 прокладка паронит.д.80мм болт 16х70 гайка М16 смена крана шарового д.25мм г-ш	м шт. шт. шт. шт. шт.	0,15 1 2 4 4 1	
	6 мкр., д.18/1, кв.25	демонтаж заглушек установка радиатора бимет.4 секции (материал жильца) установка пробок (материал жильца) смена сгона в сборе д.20мм L=200мм	шт. шт. шт. шт.	2 1 4 2	90/1/06
	6 мкр., д.18/2, ТУ	смена крана шарового д.25мм г-г смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт.	1 1	
	6 мкр., д.21, 4 ТУ 1 ТУ	смена крана шарового д.25мм г-ш смена крана шарового д.15мм г-г смена крана шарового д.15мм г-ш	шт. шт. шт.	1 2 1	
	6 мкр., д.21, кв.33	демонтаж радиатора установка радиатора бимет.10 секций (материал жильца) установка пробок комплект монтажный д.20мм кронштейн для б/м радиаторов смена сгона в сборе д.20мм L=110мм приварка отвода д.20мм	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 4 1 3 2 4	31/1/07
	6 мкр., д.22, ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	3	
	6 мкр., д.22, кв.19	демонтаж радиатора установка радиатора биметаллического 5 секций (материал жильца) установка пробок (материал жильца) смена сгона в сборе д.20мм L=200мм	шт. шт. шт. шт.	1 1 4 2	19/07
	6 мкр., д.22, кв.57	демонтаж радиатора установка радиатора биметаллического 5 секций (материал жильца)	шт. шт.	1 1	