

№ п/п	Адрес	Вид работ	ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Канализация					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	6 мкр., д.1, 5 под., подвал	прочистка общего засора дезинфекция подвала			3/09
	6 мкр., д.4, кв.32	обследование инженерных сетей			28/09
	6 мкр., д.5, кв.97	обследование инженерных сетей			184/09
	6 мкр., д.6, 5,6,7 под., подвал	стоят колодцы прочистка общего засора дезинфекция подвала			136,159/09
	6 мкр., д.6, кв.38	обследование инженерных сетей			196/09
	6 мкр., д.6, 7 под., подвал	прочистка общего засора			181,183,211/09
	6 мкр., д.6, 8 под., подвал	прочистка общего засора			231/09
	6 мкр., д.6, 8 под., подвал	дезинфекция подвала			257/09
	6 мкр., д.7, "Магнит"	обследование инженерных сетей			73/09
	6 мкр., д.11, кв.3	обследование инженерных сетей			49/09
	6 мкр., д.14, кв.65	обследование инженерных сетей			22/09
	6 мкр., д.15, 5 под.	прочистка общего засора			155/09
	6 мкр., д.19, 1 под., подвал	грунтовые воды			14,23,55/09
	6 мкр., д.19, 4 под., подвал	грунтовые воды			4/09
	6 мкр., д.19, 4 под., подвал	дезинфекция подвала			107/09
	6 мкр., д.22, 5 под., подвал	восстановление герметизации стояка дезинфекция подвала			36/09
	6 мкр., д.23, 1,7 под., подвал	восстановление герметизации стояка			103/09
	6 мкр., д.24, кв.1	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм ПЧП д.110мм с манжетой патрубок компенсационный д.110мм заглушка д.110мм	м. м. шт. шт. шт.	1 1 1 1 1	19/2/09
	6 мкр., д.26, кв.3	обследование инженерных сетей			173/09
	6 мкр., д.26, 4 под., подвал	прочистка общего засора			228/09
	6 мкр., д.27, 1 под., подвал	прочистка общего засора дезинфекция подвала			17,44,53,177,188,243/09
	6 мкр., д.27, 1 под., подвал	стоят колодцы прочистка общего засора дезинфекция подвала			33/09
	6 мкр., д.27, 3/4 под., подвал	прочистка общего засора			227/09
	6 мкр., д.27, 6 под., подвал	дезинфекция подвала			256/09
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.6, кв.45	демонтаж унитаза пробивка в бетонном потолке отверстия (0,3*0,3*0,15м) демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.110мм ревизия д.110мм	шт. отв. м м шт.	1 1 5,75 5,75 1	

1	2	3	4	5	6
		отвод д.110x45 хомут д.4" монтаж унитаза крепеж для унитаза к полу гофра раздвижная д.110мм	шт. шт. шт. шт. шт.	6 1 1 1 1	45/09
	6 мкр., д.15, кв.51,54	демонтаж унитаза (кв.51) демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.50мм переход чугун/пластик д.110мм с манжетой манжета д.110x123мм ревизия д.110мм патрубок компенсационный д.110мм отвод д.110x45 отвод д.50x45 крестовина 2-х пл. д.110/110/50 пр. заглушка д.110мм монтаж унитаза (кв.51) крепеж для унитаза к полу гофра раздвижная д.110мм	шт. м м м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 4,50 4,50 0,50 0,50 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	89/08
	6 мкр., д.21, кв.80,83 кв.83	демонтаж унитаза демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм переход чугун/пластик д.110мм с манжетой манжета д.110x123мм переход чугун/пластик д.50мм с манжетой манжета д.50x73мм патрубок компенсационный д.110мм патрубок компенсационный д.50мм отвод д.110x45 переход 110/50 тройник 110x90 тройник 50x90 демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.50мм монтаж унитаза крепеж для унитаза к полу гофра раздвижная д.110мм	шт. м. м. шт. шт. шт. шт.	2 4 4 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2	19/09