

Отопление

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	6 мкр., д.4, кв.66	обследование инженерных сетей			155/03
	6 мкр., д.5, кв.18	обследование инженерных сетей			69/03
	6 мкр., д.7, кв.44	развоздушивание стояка			5/03
	6 мкр., д.7, кв.56	развоздушивание стояка			2/03
	6 мкр., д.10, кв.60	развоздушивание стояка			97/03
	6 мкр., д.12, кв.28	смена прох.пробки д.32мм глух.лев.	шт.	1	92/03
	6 мкр., д.14, кв.18	обследование инженерных сетей			70/03
	6 мкр., д.15, кв.42	обследование инженерных сетей			57/03
	6 мкр., д.18/1	крепление радиатора между 6/7 эт.			116/03
	6 мкр., д.18/1, кв.20	перепаковка подводов к радиатору			110/03
	6 мкр., д.18/2, кв.28	перепаковка подвода к радиатору			54/03
	6 мкр., д.19, кв.6	обследование инженерных сетей			93/03
	6 мкр., д.19, кв.43	замена прокладок рез.д.25мм на п/сушителе	шт.	2	103/03
	6 мкр., д.19, кв.47	развоздушивание стояка			105/03
	6 мкр., д.26, кв.65	ревизия подвода к радиатору			75/03
	6 мкр., д.28, кв.7	перепаковка радиатора по пробке			40/03
	6 мкр., д.30, кв.4	обследование инженерных сетей			149/03
	6 мкр., д.33, кв.38	обследование инженерных сетей			11,22,121/03
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.1, т/у	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	2	
	6 мкр., д.4, т/у	смена крана шарового д.32мм г-г	шт.	1	
		смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	2	
	6 мкр., д.5, т/у	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.8А, т/у	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.10, т/у	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.12, т/у	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.15	реконструкция теплового узла	узел	1	
	6 мкр., д.15	замена участков трубопроводов отопления в подвале дома под под. №2,3	м	8	
	6 мкр., д.15, кв.47	демонтаж радиатора чугун установка заглушек д.20мм г	шт. шт.	1 2	143/03
	6 мкр., д.19	замена участков трубопроводов отопления в подвале дома под под. №2	м	8	
	6 мкр., д.20, 1,3 под.	смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	2	
	6 мкр., д.21, 2,3,4 т/у	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	4	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	6	
	6 мкр., д.21, 3,4 т/у 19.03.21г.	смена крана шарового д.50мм г-г	шт.	4	
	6 мкр., д.22, 2,3,4 под. 01.03.21г.	смена крана шарового д.32мм г-г	шт.	2	
	6 мкр., д.26, 4 под., подвал	смена крана шарового д.32мм г-г смена крана шарового д.20мм г-г смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт. шт.	2 1 1	
	6 мкр., д.28, кв.7	демонтаж радиатора бимет. 18 секций прокладка трубопровода пп д.20мм уголок пп д.20x90 муфта комб.пп д.20x3/4" ВР	шт. м. шт. шт.	1 1,5 2 2	150/03
	6 мкр., д.30, 1,2,3 т/у	смена крана шарового д.32мм г-г	шт.	1	

	01.03.21г.	смена крана шарового д.50мм г-г	шт.	6	
	6 мкр., д.28	изоляция теплового узла №1	м	9,2	
	6 мкр., д.33	замена задвижки, врезка точки замеров в тепловом узле			