

Горячее водоснабжение

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	6 мкр., д.8 кв.6	развоздушивание стояка			12/05
	6 мкр., д.8 кв.41	развоздушивание стояка			20/05
	6 мкр., д.15, кв.23	развоздушивание стояка			127/05
	6 мкр., д.15, кв.59	обследование инженерных сетей			125/05
	6 мкр., д.15, кв.79	обследование инженерных сетей			126/05
	6 мкр., д.18/1, кв.2	обследование инженерных сетей			130/05
	6 мкр., д.18/1, кв.39	обследование инженерных сетей			132/05
	6 мкр., д.20, кв.58	обследование инженерных сетей			60/05
	6 мкр., д.21, кв.97	обследование инженерных сетей			35/05
	6 мкр., д.22, кв.38	развоздушивание стояка			2/05
	6 мкр., д.23, кв.14	развоздушивание стояка			4/05
	6 мкр., д.26 кв.39	развоздушивание стояка			10/05
	6 мкр., д.30, кв.35	обследование инженерных сетей			3/05
	6 мкр., д.33, кв.52	затягивание фитинга на стояке по п/сушителю			59/05
	6 мкр., д.33, кв.71	обследование инженерных сетей			123/05
	6 мкр., д.33, кв.94	обследование инженерных сетей			129/05
	6 мкр., д.33, кв.104	обследование инженерных сетей			124/05
	ул.Лесная, д.4В, кв.29	развоздушивание стояка			98/05
	ул.Лесная, д.4В, кв.34	развоздушивание стояка			17,80/05
	ул.Лесная, д.5, ВВП	промывка и опрессовка ВВП прокладка паронит.д.100мм прокладка паронит.д.80мм прокладка паронит.д.50мм	шт. шт. шт.	16 4 2	
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.15	изоляция секций ВВП № 1, 2, 3, 5, 6	шт.	5	
	6 мкр., д.18/1, кв.16	смена крана шарового д.15мм г-г прокладка рез.д.3/4"	шт. шт.	1 2	77/05
	6 мкр., д.18/2, кв.22	смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт. шт.	1 1	81/05
	6 мкр., д.21, кв.97	замена трубопровода ст.д.25мм врезка в действующие сети д.15мм (на квартиру) резьба д.15мм	м. врез. шт.	3,0 1 1	89/05
	6 мкр., д.22, кв.45	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	83/05
	6 мкр., д.22	изоляция секции ВВП № 7	шт.	1	
	6 мкр., д.23, кв.3 21.05.23г.	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	88/05
	6 мкр., д.26	изоляция секций ВВП № 1, 6	шт.	2	
	ул.Лесная, д.4В, кв.2	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	25/05