

1	2	3	4	5	6
		прокладка рез.д.20мм	шт.	2	125/06
	6 мкр., д.28, кв.31	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	20/06
	6 мкр., д.28, кв.55	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	115/05
<b>Канализация</b>					
<b>1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию</b>					
<b>Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание</b>					
	6 мкр., д.6, 2 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			28,30,108/06
	6 мкр., д.7, 3 под.	собрали кан.стояк			116/06
	6 мкр., д.7, 3 под.	стоят колодцы			115/06
	6 мкр., д.20, 3 под.	обследование инженерных сетей			13/06
	6 мкр., д.20, 4 под.	собрали кан.стояк дезинфекция подвала			17/06
	6 мкр., д.21, 2 под.	прочистка общего засора			24/06
	6 мкр., д.21, 5,6 под.	прочистка общего засора			107/06
	6 мкр., д.21, 7 под.	прочистка общего засора			102/06
	6 мкр., д.26, кв.49	обследование инженерных сетей			89/06
	6 мкр., д.27, 1 под.	прочистка общего засора дезинфекция подвала			29/06
	6 мкр., д.27, 1 под.	дезинфекция подвала			53/06
	6 мкр., д.27, 1 под.	прочистка общего засора			76/06
	ул.Лесная, д.4В, 2 под.	прочистка общего засора			91/06
	ул.Лесная, д.4В, 2 под.	обследование инженерных сетей			93/06
<b>2. Работы по текущему ремонту</b>					
	6 мкр, д.7, кв.31,34,37,40	разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м2	7,20	20/06
		0,52мх1,5мх0,06м	м2	0,78	
		0,5мх2мх0,125м (толщина в 2 кирпича)	м2	2,00	
		0,53мх1,7мх0,125м (толщина в 2 кирпича)	м2	1,80	
		0,55мх1,45мх0,125м (толщина в 2 кирпича)	м2	1,60	
		0,55мх1,85мх0,06м	м2	1,02	
		демонтаж трубопровода д.110мм	м.	16,25	
		прокладка трубопровода д.110мм	м.	16,25	
		установка отвода д.110х45	шт.	7	
		установка ревизии д.110мм	шт.	2	
		установка патрубка комп.д.110мм	шт.	4	
		установка ПЧП д.110мм с манжетой	шт.	3	
		манжета д.110х123мм	шт.	1	
		установка муфты д.110мм	шт.	1	
		установка тройника д.110х45	шт.	4	
	гофра для унитаза	шт.	1		
	хомут со шпилькой	шт.	3		
	мешки для мусора 240л	шт.	21		
	6 мкр, д.8, кв.34,37	разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м2	1,40	
		0,50мх1,4мх0,15м (толщина в 2 кирпича)	м2	1,40	
		демонтаж унитаза в кв.37	шт.	1	
		демонтаж трубопровода д.110мм	м.	3,50	