

1	2	3	4	5	6
		дезинфекция подвала			70/08
	6 мкр., д.19, 4 под.	стоят колодцы			131/08
	6 мкр., д.21, кв.64	обследование инженерных сетей			119/08
	6 мкр., д.22, 1 под.	прочистка общего засора			126/08
	6 мкр., д.22, кв.65	обследование инженерных сетей			113/08
	6 мкр., д.22, кв.119	обследование инженерных сетей			10/08
	6 мкр., д.22, 6 под.	прочистка общего засора			38/08
	6 мкр., д.26, кв.49	обследование инженерных сетей			62/08
	6 мкр., д.27, 2,3 под.	стоят колодцы			66/08
	6 мкр., д.27, 4 под.	дезинфекция подвала			69/08
	6 мкр., д.30, кв.45	обследование инженерных сетей			106/08
	6 мкр., д.33, кв.103	обследование инженерных сетей			34/08
<b>2. Работы по текущему ремонту</b>					
	6 мкр., д.1, 2 под., приямок	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм установка патрубка комп.д.110мм установка ПЧП д.110мм с манжетой установка ревизии д.110мм установка отвода д.110х45 установка муфты д.110мм установка тройника д.110х45	м м шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2,75 2,75 2 3 1 1 1 1	
	6 под., приямок	демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм установка ПЧП д.110мм с манжетой установка патрубка комп.д.110мм установка ревизии д.110мм установка муфты д.110мм установка отвода д.110х45 установка тройника д.110х45	м м шт. шт. шт. шт. шт. шт.	3,75 3,75 3 2 1 1 1 1	
	6 мкр, д.8, кв.29,32,35	разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 0,25мх0,35мх0,06м 0,25мх0,55мх0,06м 0,35мх1,4мх0,06м демонтаж унитаза в кв.32 демонтаж трубопровода д.110мм прокладка трубопровода д.110мм демонтаж трубопровода д.50мм прокладка трубопровода д.50мм установка отвода д.110х45 установка патрубка комп.д.110мм установка патрубка комп.д.50мм установка ПЧП д.110мм с манжетой манжета д.110х123мм установка ПЧП д.50мм манжета д.50х73мм установка тройника д.110х45 установка тройника д.110х90 установка тройника д.110/50х90 установка унитаза	м2 м2 м2 м2 шт. м м м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	0,72 0,09 0,14 0,49 1,00 8,25 8,25 1,0 1,0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75/07
	6 мкр, д.15, кв.45,48	демонтаж унитаза в кв.48 демонтаж трубопровода д.110мм	шт. м	1 4	