

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	6 мкр., д.1, кв.56	обследование инженерных сетей			20/03
	6 мкр., д.4, 4 под.	отогрев стояка	час	0,5	29/03
	6 мкр., д.4, 4 под., приямок	муфта разъем.пп д.32х1"	шт.	1	30,31/03
		тройник пп д.32х25х32мм	шт.	1	
		муфта комб.пп д.25х1/2"НР	шт.	1	
		труба пп д.32мм	м	0,2	
	6 мкр., д.4, 4 под., приямок	муфта комб.пп д.32х1" ВР	шт.	1	109/03
	6 мкр., д.11, кв.60	обследование инженерных сетей			82/03
	6 мкр., д.18/1, кв.10	обследование инженерных сетей			97/03
	6 мкр., д.18/2, кв.48	обследование инженерных сетей			15/03
	6 мкр., д.23, кв.76	обследование инженерных сетей			74/03
	6 мкр., д.33, кв.5	обследование инженерных сетей			61,112/0 3
	6 мкр., д.33, кв.9	обследование инженерных сетей			94/03
	6 мкр., д.33, кв.24	обследование инженерных сетей			84/03
	ул.Лесная, д.4В	отогрев стояка	час	0,5	19/03
	ул.Лесная., д.5, кв.13	обследование инженерных сетей			89/03
	ул.Первом., д.7	отогрев стояка	час	1	22/03
	ул.Первом., д.7	отогрев стояка	час	0,1	27/03
	ул.Первом., д.7	отогрев стояка	час	0,2	33/03
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.1, кв.82	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	58/03
	6 мкр., д.6, кв.7	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	105/02
	6 мкр., д.8А, кв.19	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	2	18/03
	6 мкр., д.12, кв.38	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	14/1/03
	6 мкр., д.12, кв.45	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	48/03
	6 мкр., д.14, кв.36	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	79/1/03
	6 мкр., д.18/2, кв.10	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	67/03
	6 мкр., д.20, 1/2 под., подвал	замена трубопровода стального д.40мм	м	10,0	
		врезка в действующие сети д.25мм (в магистраль)	шт.	3	
	6 мкр., д.22, кв.60	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	85/03
	6 мкр., д.22, подвал	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
		смена сгона в сборе д.25мм L=150мм	шт.	1	
		врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой)	шт.	1	
		резьба д.15мм	шт.	1	
		кран шаровый д.15мм г-ш	шт.	1	
	6 мкр., д.22, кв.110	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	93/03

1	2	3	4	5	6
	ул.Лесная, д.4В, кв.16	смена крана шарового д.15мм Г-Ш	шт.	1	72/03
	ул.Первом., д.7, кв.1	смена крана шарового д.15мм Г-Ш	шт.	1	81/03