

№ п/п	адрес	вид выполненных работ	ед. изм.	объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	6 мкр., д.1	промывка и опрессовка системы отопления ревизия дроссельного устройства прокладка паронит.д.50мм прокладка паронит.д.80мм	шт. шт.	2 2	
	6 мкр., д.1, кв.85	обследование инженерных сетей			30/07
	6 мкр., д.3	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.4	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.5	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.6	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.7	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.7, кв.4	перепакровка подвода к радиатору			58/07
	6 мкр., д.8	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.8А	промывка и опрессовка с/о ревизия дрос.устройства прокладка паронит.д.80мм	шт.	2	
	6 мкр., д.10	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.11	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.12	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.14	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.15	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.15, кв.31	обследование инженерных сетей			17/07
	6 мкр., д.18/1	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.18/2	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.20	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.21	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.21, кв.102	обследование инженерных сетей			48/07
	6 мкр., д.22	промывка и опрессовка системы отопления			

1	2	3	4	5	6
	6 мкр., д.23	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.24	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.24, кв.28	перепакровка подвода к радиатору			66/07
	6 мкр., д.26	промывка и опрессовка системы отопления			
	6 мкр., д.27	промывка и опрессовка системы отопления ревизия дрос.устройства прокладка паронит.д.80мм	шт.	2	
	6 мкр., д.28 1,2 ТУ	промывка и опрессовка системы отопления ревизия дрос.устройства прокладка паронит.д.50мм прокладка паронит.д.80мм	шт. шт.	4 4	
	6 мкр., д.28, кв.36	обследование инженерных сетей			18/07
	6 мкр., д.30 1 ТУ	промывка и опрессовка с/о ревизия дрос.устройства прокладка паронит.д.50мм	шт.	4	
	6 мкр., д.30, кв.74	перепакровка подвода к радиатору			63/07
	6 мкр., д.30, кв.90	обследование инженерных сетей			23/07
	ул.Лесная, д.4В	промывка и опрессовка системы отопления			
	ул.Лесная, д.5	промывка и опрессовка системы отопления			
	ул.Орджоникидзе, д.7	промывка и опрессовка системы отопления			
	ул.Первомайская, д.5, кв.7	обследование инженерных сетей			52/07
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.3, ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	3	
	6 мкр., д.5, ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
	6 мкр., д.6, 1 ТУ	смена крана шарового д.25мм г-ш смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт.	1 2	
	6 мкр., д.7, ТУ	смена крана шарового д.25мм г-ш смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт.	1 1	
	6 мкр., д.8	замена шарового фланцевого крана (задвижки) на вводе отопления	шт.	1	
	6 мкр., д.8А, ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
	6 мкр., д.10	демонтаж грязевиков. установка магнитных фильтров	шт.	2	
	6 мкр., д.11, ТУ	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.11	демонтаж вварной задвижки. установка шарового фланцевого крана (задвижки). замена шарового фланцевого крана (задвижки)	шт.	2	
	6 мкр., д.12, ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.14, ТУ	смена крана шарового д.25мм г-ш смена крана шарового д.25мм г-г смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт. шт.	1 1 3	
	6 мкр., д.15, ТУ	замена трубопровода ст. д.80мм	м	0,15	

1	2	3	4	5	6
		приварка фланца д.80-16 прокладка паронит.д.80мм болт 16х70 гайка М16 смена крана шарового д.25мм г-ш	шт. шт. шт. шт. шт.	1 2 4 4 1	
	6 мкр., д.18/1, кв.25	демонтаж заглушек установка радиатора бимет.4 секции (материал жильца) установка пробок (материал жильца) смена сгона в сборе д.20мм L=200мм	шт. шт. шт.	2 1 4 2	90/1/06
	6 мкр., д.18/2, ТУ	смена крана шарового д.25мм г-г смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт.	1 1	
	6 мкр., д.21, 4 ТУ 1 ТУ	смена крана шарового д.25мм г-ш смена крана шарового д.15мм г-г смена крана шарового д.15мм г-ш	шт. шт. шт.	1 2 1	
	6 мкр., д.21, кв.33	демонтаж радиатора установка радиатора бимет.10 секций (материал жильца) установка пробок комплект монтажный д.20мм кронштейн для б/м радиаторов смена сгона в сборе д.20мм L=110мм приварка отвода д.20мм	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 1 4 1 3 2 4	31/1/07
	6 мкр., д.22, ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	3	
	6 мкр., д.22, кв.19	демонтаж радиатора установка радиатора биметаллического 5 секций (материал жильца) установка пробок (материал жильца) смена сгона в сборе д.20мм L=200мм	шт. шт. шт. шт.	1 1 4 2	19/07
	6 мкр., д.22, кв.57	демонтаж радиатора установка радиатора биметаллического 5 секций (материал жильца) установка пробок (материал жильца) смена сгона в сборе д.20мм L=200мм	шт. шт. шт. шт.	1 1 4 2	20/07
	6 мкр., д.23, ТУ	смена крана шарового д.25мм г-г смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт.	1 1	
	6 мкр., д.26, ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.30, 1 ТУ 1 ТУ, под кв.11	смена крана шарового д.25мм г-ш смена крана шарового д.15мм г-г	шт. шт.	1 2	

1	2	3	4	5	6
	6 мкр., д.30	окраска, тепловая изоляция трубопроводов отопления в тепловом узле №1	м	2,1	
	6 мкр., д.30	замена трубопроводов на вводе отопления	м	8,3	
	ул.Лесная, д.4В, кв.21	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.15мм L=150мм смена пробки д.15х32мм пр.	шт. шт. шт.	1 1 1	106/06
	ул.Лесная, д.4В, кв.26	замена трубопровода ст. д.20мм	м	2	13/06
	ул.Первомайская, д.7, ТУ	смена крана шарового д.15мм Г-Г	шт.	1	