

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	6 мкр., д.1, кв.47	обследование инженерных сетей			33/05
	6 мкр., д.14, кв.26	обследование инженерных сетей			44/05
	6 мкр., д.15, 4 под.	обследование инженерных сетей			47/05
	6 мкр., д.21, кв.21	обследование инженерных сетей			54/05
	6 мкр., д.21, кв.33	обследование инженерных сетей			23/05
	6 мкр., д.21, кв.50	обследование инженерных сетей			51/05
	6 мкр., д.24, кв.29	замена прокладок д.3/4"	шт.	2	28/05
	6 мкр., д.26, кв.49	обследование инженерных сетей			27/05
	6 мкр., д.26, кв.66	обследование инженерных сетей			60/05
	6 мкр., д.33, кв.81	обследование инженерных сетей			20/05
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.1, кв.61	замена трубопровода ст.д.15мм врезка в действующие сети д.15мм (отвод на квартиру) отвод д.15мм приварка резьба д.15мм смена крана шарового д.15мм г-ш	м шт. шт. шт. шт.	0,35 1 1 1 1	45/05
	6 мкр., д.8А, кв.47	смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт. шт.	1 1	1/05
	6 мкр., д.11, кв.20	замена трубопровода ст.д.15мм врезка в действующие сети д.15мм (отвод на квартиру) отвод д.15мм приварка резьба д.15мм смена крана шарового д.15мм г-ш	м шт. шт. шт. шт.	2 1 2 1 1	90/1/04
	6 мкр., д.12, кв.45	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	70/1/04
	6 мкр., д.14, подвал, под кв.36	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.18/1, подвал	смена крана шарового д.40мм г-ш	шт.	1	
	6 мкр., д.15, кв.48	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	57/05
	6 мкр., д.18/2, кв.19	смена крана шарового д.15мм г-г прокладка рез.д.3/4"	шт. шт.	1 2	48/05
	6 мкр., д.21, кв.24	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	55/05
	6 мкр., д.22, кв.30	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	66/05
	6 мкр., д.24, кв.29	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	24/05
	6 мкр., д.20, кв.23	смена крана шарового д.15мм г-г прокладка рез.д.3/4"	шт. шт.	1 1	26/05
	6 мкр., д.23, кв.39	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	2	7/05
	6 мкр., д.33, кв.17	смена крана шарового д.20мм г-ш прокладка рез.д.3/4" смена ниппеля д.20мм	шт. шт. шт.	1 2 1	12/05