

Горячее водоснабжение

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	6 мкр., д.8А, ВВП	замена шайбы прокладка паронит.д.100мм	шт.	3	
	6 мкр., д.10, ВВП	замена шайбы прокладка паронит.д.50мм	шт.	3	
	6 мкр., д.10, кв.20	перепакровка подвода к полотенцесушителю			41/01
	6 мкр., д.15, ВВП	замена шайбы прокладка паронит.д.80мм	шт.	2	
	6 мкр., д.19, ВВП	замена шайбы прокладка паронит.д.80мм	шт.	2	
	6 мкр., д.19, кв.52	обследование инженерных сетей			121/01
	6 мкр., д.21, ВВП	замена шайбы прокладка паронит.д.50мм	шт.	2	
	6 мкр., д.21, кв.1	обследование инженерных сетей			1/01
	6 мкр., д.21, кв.13	обследование инженерных сетей			123/01
	6 мкр., д.22, ВВП	замена шайбы прокладка паронит.д.80мм	шт.	3	
	6 мкр., д.27, ВВП	замена шайбы прокладка паронит.д.50мм	шт.	2	
	6 мкр., д.22, кв.30	разборка трубопровода ст. д.32мм разборка трубопровода ст. д.20мм прокладка трубопровода пп д.32мм прокладка трубопровода пп д.20мм муфта разъем.пп д.32x1" ВР муфта пп д.32мм муфта пп д.20мм тройник пп д.32x20x32мм	м. м. м. м. шт. шт. шт. шт.	0,6 0,3 0,6 0,3 1 1 1 1	171/01
	6 мкр., д.26, кв.19	обследование инженерных сетей			175/01
	6 мкр., д.27, кв.1	обследование инженерных сетей			159/01
	6 мкр., д.28, кв.3	развоздушивание стояка			182/01
	6 мкр., д.28, кв.9	обследование инженерных сетей			4/01
	6 мкр., д.30, кв.68	обследование инженерных сетей			187/01
	6 мкр., д.33, кв.71	обследование инженерных сетей			120/01
	6 мкр., д.33, кв.71	развоздушивание стояка			192,198/01
	ул.Лесная, д.4В, подвал	установка хомута д.25мм	шт.	1	22/01
	ул.Лесная, д.4В, подвал	замена трубопровода пп д.40мм муфта пп д.40мм	м. шт.	0,30 5	6/01
	ул.Лесная, д.4В, 2 под., подвал	замена трубопровода пп д.25мм муфта пп д.25мм	м. шт.	0,20 2	22/01
	ул.Лесная, д.4В, кв.10	обследование инженерных сетей			93,100/01
	ул.Лесная, д.4В, кв.13	обследование инженерных сетей			94/01
	ул.Лесная, д.4В, кв.19	обследование инженерных сетей			91,153/01
	ул.Лесная, д.4В, кв.21	обследование инженерных сетей			88/01
	ул.Лесная, д.4В, кв.27	обследование инженерных сетей			149/01
	ул.Лесная, д.4В, кв.30	обследование инженерных сетей			125/01
	ул.Лесная, д.4В, кв.33	обследование инженерных сетей			96,109,116/01

1	2	3	4	5	6
	ул.Лесная, д.4В, кв.34	обследование инженерных сетей			7/01
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.8, кв.52	смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт. шт.	1 1	160/01
	6 мкр., д.8, кв.56	смена крана шарового д.15мм г-г смена бочонка д.15мм GF гибкая подводка 0,4м г-г	шт. шт. шт.	1 1 1	154/01
	6 мкр., д.27, кв.58	смена крана шарового д.15мм г-г смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт. шт.	1 1	131/01
	6 мкр., д.33, кв.52	смена крана шарового д.15мм г-ш автомобиль "Газель"	шт. час	1 1	5/01
	ул.Лесная, д.5	установка насоса на ВВП	шт.	1	