Горячее водоснабжение					
№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	6 мкр., д.8, кв.35	развоздушивание стояка			217/10
	6 мкр., д.8, кв.46	развоздушивание стояка			229/10
	6 мкр., д.8, кв.52	развоздушивание стояка			36,223/10
	6 мкр., д.8А, кв.15	развоздушивание стояка			242/10
	6 мкр., д.8А, кв.42	развоздушивание стояка			244/10
	6 мкр., д.8А, кв.51	развоздушивание стояка			226/10
	6 мкр., д.8А, кв.56	замена прокладок на кране д.20мм	шт.	2	94/10
	6 мкр., д.8А, кв.57	развоздушивание стояка			238/10
	6 мкр., д.8А, кв.59	обследование инженерных сетей			279/10
	6 мкр., д.8А, кв.60	развоздушивание стояка			234/10
	6 мкр., д.15, кв.10	обследование инженерных сетей			332,343/10
	6 мкр., д.15, кв.24	обследование инженерных сетей			143/10
	6 мкр., д.15, кв.46	развоздушивание стояка			231,270/10
	6 мкр., д.15, кв.77	обследование инженерных сетей			198/10
	6 мкр., д.15, кв.79	развоздушивание стояка			202/10
	6 мкр., д.18/1, кв.17	подтянули гайку на п/сушителе			3/10
	6 мкр., д.18/2, кв.19	обследование инженерных сетей			317/10
	6 мкр., д.20, кв.44	развоздушивание стояка			204/10
	6 мкр., д.21, кв.1	обследование инженерных сетей			293/10
	6 мкр., д.21, кв.2	обследование инженерных сетей			240,299,338, 344/10
	6 мкр., д.21, кв.7	обследование инженерных сетей			157,164,264/ 10
	6 мкр., д.21, кв.8	обследование инженерных сетей			188/10
	6 мкр., д.21, кв.14	обследование инженерных сетей			191,291/10
	6 мкр., д.21, кв.23	обследование инженерных сетей			278,345/10
	6 мкр., д.21, кв.23,25	обследование инженерных сетей			164/10
	6 мкр., д.21, кв.25	обследование инженерных сетей			51,158,183,1 94,258,292,3 03/10
	6 мкр., д.21, кв.55	развоздушивание стояка			206/10
	6 мкр., д.21, кв.67	замена прокладок на п/сушителе д.32мм	шт.	2	133/10
	6 мкр., д.21, кв.102	обследование инженерных сетей			199/10
	6 мкр., д.22, кв.25	развоздушивание стояка			201,215,256, 276/10
	6 мкр., д.22, кв.72	развоздушивание стояка			254/10
	6 мкр., д.23, кв.13	развоздушивание стояка			334/10
	6 мкр., д.23, кв.31	развоздушивание стояка			211,269/10
	6 мкр., д.23, кв.52	развоздушивание стояка			212,233/10
	6 мкр., д.24, кв.41	развоздушивание стояка			214/10
	6 мкр., д.24, кв.55	развоздушивание стояка			272/10
	6 мкр., д.26, кв.6	развоздушивание стояка			306/10
	6 мкр., д.26, кв.51	обследование инженерных сетей			103/10
	6 мкр., д.26, кв.64	обследование инженерных сетей			208/10
	6 мкр., д.26, кв.75	развоздушивание стояка			210,271/10
	6 мкр., д.27, 1,2 под.	обследование инженерных сетей			351/10
	6 мкр., д.27, кв.4	развоздушивание стояка			267/10
	6 мкр., д.27, кв.8	обследование инженерных сетей			294,323/10
	6 мкр., д.27, кв.8	развоздушивание стояка			253/10
	6 мкр., д.27, кв.10	развоздушивание стояка			255/10
	6 мкр., д.27, кв.11	обследование инженерных сетей			316/10
	6 мкр., д.27, кв.26	обследование инженерных сетей			342,348/10
	6 мкр., д.27, кв.44	развоздушивание стояка			203/10
	6 мкр., д.28, кв.46	развоздушивание стояка			237,246/10
	6 мкр., д.30, кв.3	обследование инженерных сетей			15,85/10
	6 мкр., д.30, кв.9	обследование инженерных сетей			14,39,69/10
	6 мкр., д.30, кв.21	развоздушивание стояка			219,280/10
	6 мкр., д.30, кв.24	обследование инженерных сетей			49,96/10
	6 мкр., д.30, кв.81	развоздушивание стояка			220/10
	6 мкр., д.33, кв.71	развоздушивание стояка			209/10
	6 мкр., д.33, кв.96	обследование инженерных сетей			67/10
	ул.Лесная, д.4В, кв.22	обследование инженерных сетей			37/10
	ул.Лесная, д.5, кв.1,2	обследование инженерных сетей			121,122,213/ 10

2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.8, 2 под., приямок	смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	
		смена шарового крана д.32мм г-ш	шт.	1	
	3 под., приямок	смена шарового крана д.25мм г-г	шт.	2	
	4 под., приямок	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена шарового крана д.25мм г-г	шт.	1	
		смена шарового крана д.32мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.8А, кв.56	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	94/10
	6 мкр., д.8А, подвал	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.15, 3,4,5 под., подвал	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена шарового крана д.25мм г-г	шт.	1	
		смена шарового крана д.32мм г-г	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
	6 мкр., д.18/1, подвал	смена крана шарового д.50мм г-г	шт.	1	
		смена сгона в сборе д.50мм L=150мм	шт.	1	
		смена шарового крана д.25мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.19, кв.42	смена крана шарового д.20мм г-ш	шт.	1	
		смена футорки д.20х15мм (материал жильца)	шт.	1	
		сена бочонка д.15мм	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	405/09
	6 мкр., д.20, кв.33	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	22/09
	6 мкр., д.20, 1 под., подвал	врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой)	врез.	2	
		резьба д.15мм	шт.	2	
		кран шаровый д.15мм г-г	шт.	2	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена шарового крана д.25мм г-г	шт.	5	
		смена сгона в сборе д.25мм L=130мм	шт.	3	
	6 мкр., д.21	замена насоса на трубопроводе горячего водоснабжения в помещении теплового узла №2 и установка термостатических клапанов на стояках горячего водоснабжения в подвальном помещении			
	6 мкр., д.24, 1-4 под., подвал	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	4	
		смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт.	1	
		смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	
		смена шарового крана д.25мм г-г	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
	6 мкр., д.26, кв.47	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	84/10
	6 мкр., д.30	замена циркуляционного насоса на трубопровде горячего водоснабжения на ВВП	шт.	1	
	6 мкр., д.33, чердак	смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	
		смена шарового крана д.25мм г-г	шт.	6	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	
	ул.Лесная, д.4В, кв.18	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	346/10
	ул.Лесная, д.4В, кв.22	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	257/10
	ул.Лесная, д.5, кв.18 (туалет), 08.10.2020г. стояковый вентиль	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	
		смена ниппеля д.15мм	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	74/10
	ул.Лесная, д.5, кв.18 14.10.2020г.	демонтаж заглушки д.15мм	шт.	1	
		установка крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	
		автомобиль "Газель"	час	0,50	74/10