Горячее водоснабжение					
№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение осеннего осмотра ВДИС				
	6 мкр., д.8А, ОДН	обследование инженерных сетей			57/10
	6 мкр., д.15, кв.19	обследование инженерных сетей			59/10
	6 мкр., д.19, кв.3	развоздушивание стояка			9/10
	6 мкр., д.19, кв.19	развоздушивание стояка			192,179/10
	6 мкр., д.21, кв.67	замена прокладок д.32мм на п/сушителе	шт.	2	111/10
	6 мкр., д.24, кв.55	развоздушивание стояка			149,112/10
	6 мкр., д.27, кв.27	обследование инженерных сетей			10/10
	6 мкр., д.27, кв.30	обследование инженерных сетей			49/10
	6 мкр., д.33, кв.33	обследование инженерных сетей			191/10
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.19, кв.28	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	385/10
	6 мкр., д.21, ВВП	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
	4 под., подвал	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.23, кв.58	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	162/1/10
	6 мкр., д.24, кв.45,48	приварка резьбы д.25мм (сгон д.25мм L=130мм)	шт.	1	
		разборка труб д.25мм	м.	4,50	
		прокладка труб п/п д.25мм арм.	м.	4,50	
		муфта комб.пп д.25х1/2" НР	шт.	2	
		муфта комб.пп д.25х3/4" ВР	шт.	2	
		муфта разъём.пп д.25х1" ВР	шт.	1	
		муфта пп д.25мм	шт.	1	
		уголок пп 25х90	шт.	2	
		тройник пп д.25мм	шт.	1	
	кв.48	замена трубопровода ст.д.15мм	м.	1,70	
		отвод д.15мм	шт.	2	
		приварка резьбы д.15мм	шт.	1	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена ниппеля д.15мм	шт.	1	
	кв.45	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	73/1/10
	6 мкр., д.26, кв.2	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
		смена сгона в сборе д.15мм L=110мм	шт.	1	193/10
	6 мкр., д.30, кв.38	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	126/1/10