№ п/п	Адрес	Виды работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
		Отопление			
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	6 мкр., д.1, кв.37	развоздушивание стояка			4/10
	6 мкр., д.8, ТУ	ревизия дроссельного устройства прокладка паронит.д.80мм болт 16х70мм гайка М16	 шт. шт. шт.	 5 8 8	
	6 мкр., д.8, 2 под., 1/2 эт.	перепаковка подвода к радиатору по к/гайке			33/10
	6 мкр., д.15, кв.24	развоздушивание стояка			5,86/10
	6 мкр., д.18/1, кв.2	развоздушивание стояка			73/10
	6 мкр., д.18/2, кв.31	развоздушивание стояка			1/10
	6 мкр., д.19, кв.23	развоздушивание стояка			28/10
	6 мкр., д.20, ТУ	ревизия дроссельного устройства прокладка паронитовая д.80мм прокладка паронитовая д.50мм	 шт. шт.	 2 2	
	6 мкр., д.22, кв.6	развоздушивание стояка			92/10
	6 мкр., д.22, кв.52	развоздушивание стояка			16/10
	6 мкр., д.22, кв.52,55	развоздушивание стояка			22/10
	6 мкр., д.22, кв.54,60	обследование инженерных сетей			30/10
	6 мкр., д.22, кв.65	развоздушивание стояка			9/10
	6 мкр., д.22, кв.74	развоздушивание стояка			10/10
	6 мкр., д.28, кв.54	обследование инженерных сетей			36/10
	6 мкр., д.33, кв.103	развоздушивание стояка			25/10
	ул.Лесная, д.5, кв.24	развоздушивание стояка			8/10
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.6	перенос воздухосборника с квартиры №14 в подъезд №1			49/1/10
	6 мкр., д.10, кв.8	демонтаж двухходового крана смена пробки д.20х32мм пр. установка сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт. шт. шт.	1 1 1	 143/09
	6 мкр., д.10	демонтаж вварных задвижек. установка шаровых стальных кранов. замена шарового фланцевого крана			
	6 мкр., д.15, кв.16 спальня	демонтаж заглушек установка биметаллического радиатора (7 секций) (материал жильца) установка пробок комплект монтажный д.20мм	шт. шт. шт. шт.	2 1 4 1	
		кронштейн установка сгона в сборе д.20мм L=110мм установка сгона в сборе д.20мм L=200мм	шт. шт. шт.	2 1 1	 144/09
	6 мкр., д.15, кв.17 спальня	демонтаж заглушек установка биметаллического радиатора (5 секций)	шт. шт.	2 1	

1	2	3	4	5	6
		(материал жильца)			
		установка пробок	шт.	4	
		(материал жильца)			
		замена стального трубопровода д.15мм бесшовного	м	1,30	
		приварка резьбы д.15мм	шт.	2	254/09
	6 мкр., д.15, кв.17	демонтаж радиатора	шт.	1	
	кухня	установка биметаллического радиатора (6 секций)	шт.	1	
		(материал жильца)			
		установка пробок	шт.	4	
		(материал жильца)			
		замена стального трубопровода д.15мм бесшовного	м	0,30	
		отвод стальной д.15мм	шт.	2	
		приварка резьбы д.15мм	шт.	2	87/10
	6 мкр., д.18/1, кв.34	разборка трубопровода пп д.20мм	м	1,0	
	спальня	установка биметаллического радиатора (4 секций)	шт.	1	
		(материал жильца)			
		установка пробок	шт.	4	
		(материал жильца)			
		установка сгона в сборе д.20мм L=110мм	шт.	2	88/03
	6 мкр., д.20, кв.15	демонтаж радиатора	шт.	1	
	демонтаж радиатора,	прокладка стального трубопроовода 20мм	м	2,30	
	прокладка байпасной линии	отвод стальной д.20мм	шт.	2	
	в спальне	установка сгона в сборе д.20мм L=200мм	шт.	1	
		врезка в действующие сети д.15мм (на устройство для спуска воздуха)	шт.	1	
		труба стальная 15мм бесшовная	м.	0	
		приварка резьбы д.15мм	шт.	1	
		муфта стальная д.15мм	шт.	1	
		установка крана "Маевского" д.15мм	шт.	1	40/09
	6 мкр., д.22, кв.6	демонтаж радиатора	шт.	1	
	кухня	установка биметаллического радиатора (6 секций)	шт.	1	
		(материал жильца)			
		установка пробок	шт.	4	
		(материал жильца)			
		смена трубопровода стального д.20мм	м	0,60	
		приварка резьбы д.20мм	шт.	2	90/10
	6 мкр., д.22, кв.58 (кухня, зал)	установка крана "Маевского" д.15мм	шт.	2	22/10
	6 мкр., д.24, кв.51	снятие вентиля	шт.	1	
	спальня	смена пробки д.20х32мм пр.	шт.	1	
		приварка резьбы д.15мм	шт.	1	
		установка сгона в сборе д.20мм L=150мм	шт.	1	69/10