1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	6 мкр., д.4, 4 под. кв.59	замена эл. ламп 60 Вт включили автомат	шт.	1	47/10 24/10
	6 мкр., д.5, 3 под. тепловой узел	замена эл. ламп 60 Вт обследование инженерных сетей замена эл. ламп 60 Вт	шт.	1	48/10 63/10
	6 мкр., д.10, 2 под. кв.36 кв.38	замена эл. ламп 60 Вт перезапуск автомата обследование инженерных сетей	шт.	1	75/10 106/10 18/10
	6 мкр., д.11, 3 под. 4 под. ВРУ	замена эл. ламп 60 Вт обследование инженерных сетей перезапуск автомата	шт.	2	6,43/10 35/10 19,105/10
	6 мкр., д.14, 3 под.	обследование инженерных сетей			40/10
	6 мкр., д.19, подвал	замена эл. ламп 60 Вт	шт.	7	
	6 мкр., д.24, 1 под.	обследование инженерных сетей			65/10
	6 мкр., д.24, 1 под., 1 эт.	перезапуск светильника	шт.	1	77/10
	6 мкр., д.24, 1 под., 1 эт.	смена светильника с ак.датчиком	шт.	1	34/10
	6 мкр., д.27, подвал кв.21	замена эл. ламп 60 Вт обследование инженерных сетей	шт.	12	 27/10
	6 мкр., д.28, подвал	замена эл. ламп 60 Вт	шт.	3	
	6 мкр., д.30, 3 под. подвал	включили выключатель замена эл. ламп 60 Вт замена патрона	 шт. шт.	 8 2	42/10
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.1, 2 под., под козырьком	смена светодиодного светильника 6500К 8W	шт.	1	51/10
	6 мкр., д.11, ВРУ (3 под.)	демонтаж авт.выключателя установка авт.выкл. ИЭК-63А 1п	шт. шт.	1 1	 21/10
	6 мкр., д.15, 1 под., 5 эт.	смена светильника с аккустическим датчиком	шт.	1	233/09
	6 мкр., д.21	замена светодиодного светильника уличного освещения над подъездом №5	шт.	1	11/10
	6 мкр., д.21, 7 под., тамбур	смена светильника с аккустическим датчиком	шт.	1	91/10
	6 мкр., д.24, 1 под., 1 эт.	смена светильника с аккустическим датчиком	шт.	1	66/10
	6 мкр., д.27, 4 под., 2 эт.	смена светильника с аккустическим датчиком	шт.	1	72/10
	6 мкр., д.27, 5 под., 5 эт.	смена светильника с аккустическим датчиком	шт.	1	31/10
	6 мкр., д.33, кв.6	демонтаж УЗО установка диф. автомат АД-12 2Р 32А/30mA хар-ка С, тип АС, электрон. 4,5А DA12-32-30-bas	шт. шт.	1 1	 68/10
Откачка грунтовых вод					
	6 мкр., д.19, подвал 12.10.2026 г.	откачка воды 8 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	104	
	6 мкр., д.19, подвал 13.10.2026 г.	откачка воды 8 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	104	